

(千原) 大学会館等内装改修工事

学生部再配置に伴い、大学会館1階(事務室)・外構と共通教育棟1号館1階スタディールームを事務室へ改修しました。

■敷地：沖縄県中頭郡中城村字南上原858番地

■改修床面積：共通教育棟1号館 474㎡
大学会館 283㎡

■工期：H29.3～H29.9

■設計：施設運営部

■施工：建築 栄裕建設(株)

電気 大協電気工事(株)

機械 (株)沖縄エンジニア

■主な仕上げ

床：〔大学会館〕ビニル床シート、OAフロア

〔共通教育棟1号館〕ビニル床シート

壁：〔大学会館〕EP-G塗装仕上げ

〔共通教育棟1号館〕EP-G塗装仕上げ

天井：〔大学会館〕ロックウール化粧吸音板

〔共通教育棟1号館〕ロックウール化粧吸音板

ユニット：〔大学会館〕スチールパーテーション、電気錠

〔共通教育棟1号館〕スチールパーテーション

外構：〔大学会館〕コンクリート製スロープ

設備：〔大学会館〕電気：LEDへ更新 年間削減電力量→1570kW

年間削減電力料金→33,000円

機械：換気設備更新

〔共通教育棟1号館〕電気：電気設備改修(コンセント等)

機械：GHP空調→EHP空調7台設置

■主な特徴

- ・共通教育棟1号館給湯室・事務室の壁を撤去し、明るい落ち着いたのある会議室へと改修した。
- ・共通教育棟1号館スタディールームは、壁とスチールパーテーションを新設(部分再利用)し、事務室へ改修した。
- ・大学会館は大型トラックの乗り入れができるよう、幅員を広げ且つ勾配を緩くした。事務室には電子錠を設置しセキュリティを高めた。



▲共通教育棟1号館 給湯室・事務室→会議室〔改修前〕



▲共通教育棟1号館 給湯室・事務室→会議室〔改修後〕



▲共通教育棟1号館 スタディールーム→事務室〔改修前〕



▲共通教育棟1号館 スタディールーム→事務室〔改修後〕



▲大学会館 外構〔改修前〕



▲大学会館 外構〔改修後〕