

(千原) 附属中学校トイレ改修工事 (Ⅱ期)

老朽化した附属中学校児童用トイレのⅡ期工事を行いました。

- 敷地：沖縄県中頭郡中城村字南上原858番地
- 改修床面積：附属中学校 121㎡
- 工期：H29.7～H29.9
- 設計：施設運営部
- 施工：建築 (株)サンニン
電気 (有)金星電設
機械 (株)沖縄エンジニア

■主な仕上げ

- 床：〔1F〕200角磁器質タイル
〔2～4F〕ビニル床シート（ノーワックス、抗菌）
- 壁：EP-G
- 天井：ロックウール化粧吸音板
- ユニット：トイレブース（木目調）

■主な特徴

- ・1階は屋外から直接利用があるため、床は200角磁器質タイル張りとした。2～4階はノンワックスで防汚性・耐尿汚染性に優れた床材を採用することで、メンテナンスの向上を図り美観を保てるようにした。
- ・従来のトイレの暗いイメージを払拭するため、出入口扉をカラフルな色使いとし、内部は木目調を基調とすることでリラックスできる明るい空間とした。



1F女子トイレ〔改修前〕



2～4F男子トイレ〔改修前〕



2～4F女子トイレ〔改修前〕



トイレ出入口〔改修前〕



1F女子トイレ〔改修後〕



2～4F男子トイレ〔改修後〕



2～4F女子トイレ〔改修後〕



トイレ出入口〔改修後〕